

监 理 日 记()

日期: 2017年5月8日

星期: 周一

工程名称: 周一

天气: 晴
气温: 9-29℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检电控室、综合楼、门卫、设备基、施工情况。 2. 巡检光伏区施工情况, 已连续两天组件每天进场4车。 3. 巡检外线施工情况。 4. 与业主王总一起检查内墙抹灰、平整度、垂直度及过口情况的质量。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 电控室内墙完成90%, 外墙抹灰开始。综合楼二层梁模板安装。昨晚门卫基础砼浇筑完成, 拆模回填土, 开始砌体。设备基础灰土回填夯实。 2. 4#、5#、6#、10#、9#安装光伏板, 3#、9#、10#光伏区支架安装调整。11#-15#光伏区电池板连线。
其 它 事 项	3. 外线放线、紧线; 最后1基础开挖。	
本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘朋。		
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐