

监 理 日 记 ()

B7

期: 2017 年 7 月 12 日

期: 周三

程名称: 中能能源白水20兆瓦农业光伏电站项目

天气: 晴

气温: 21°-37°c

监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼施工情况
2. 巡检光伏区施工情况
3. 巡视与业主巡检 11-15# 区发现有人将桩挖
约 1.5x1.7x0.5 坑 通知总包现场查看

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 综合楼一层、二层刮腻子, 屋顶砌女儿墙, 一层做卫生间。
2. 1# 光伏区有 2 人穿 PVC 管, 2# 区 2 人连接组件背板线
6# 区有 5 人穿 PVC 管, 10# 区挖电缆沟, 11
11、12、13、14、15# 区电缆沟, 接地扁铁沟回填完毕。

其
它
事
项

今日发电量:

累计发电量:

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光, 刘朋

总监 (总监代表): 黄泽桐

记录人:

刘朋

江苏省建设厅监制