

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 17日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 15-31℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室, 综合楼. SVG基. 施工情况.
2. 光伏区施工情况: 检查接地沟开挖深度, 小屋变试验桩位^{指定}.
3. 巡检外线施工情况, 电控室至. 1#铁塔电缆沟开挖深度, 宽度. 不符合图纸要求, 即令其整改完成.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控室内墙刮腻子, 散水坡基础找平夯实. 综合楼女儿墙砌体, SVG基础开挖灰土回填夯实完成.
2. 1# 2# 3# 光伏区安装光伏板, 9# 10# 区支架安装, 5# 区桩基施工. 11# 13# 15# 接地沟开挖. 完成. 7# 区光伏电缆.
3. 外线两端电缆沟开挖接地完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 黎建光

黄泽桐 黎建光 刘明.

总监 (总监代表): 黄泽桐