

监 理 日 记()

日期: 2017年5月19日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 14-27℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼、设备基础施工情况.
2. 巡检光伏区施工情况.
3. 巡检外线施工情况.
4. 监理部全体人员参加例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控室抹水泥地面, 综合楼墙体砌砖.
SVG 放线安装模板.
2. 7#、8#、9#光伏区做抗拔试验. 12米桩基施工.
1#、2#、9#、10#光伏区安装光伏板. 6#区放直埋光伏电
缆, 3-10#区、11#-15#. 开挖接地沟、电缆沟, 接地

其
它
事
项

- 焊接.
3. 外线变电站内安装设备. 电控室至1#铁塔
电缆主芯定铺砂.

本日现场监理人员

黄泽桐 蔡建光 刘朋.

总监 (总监代表):

黄泽桐

记录人: 蔡建光