

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 周一

天气: 中雨

气温: 13-26℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检光伏区施工情况; 12米抗拔试验最大值柱基(刘总监在现场检查). 2、巡检电控室、综合楼, 施工情况. 3、巡检外线施工情况. 4、北至上级单位来工地视察工地施工情况. 5、早晨因雨部分工序未施工, 下午无人施工。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 伊斯特 西部抗 震 1、光伏区冬暖大棚柱基施工, 做抗拔试验, 光伏区11#-15#接地焊接、电池板线连接。 2、电控室贴地面完成, 综合楼砌体(一层). 3、外线在变电站安装设备.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘朋 刘士发		
记录人: 黎建光 总监(总监代表): 刘士发		