

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 周四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 12-26℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼设备基础施工情况。
2. 巡检光伏区施工情况。
3. 巡检外线施工。
4. 与建设单位一起对现场进行巡检。
5. 业主李总等领导来工地巡察。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 伊斯特 西部抗震
1. 电控室外墙真石漆、冷底油施工, 电缆沟内固定电缆支架, 散水完成, 综合楼一层砌体完成97%, 二层备料, 设备基础砼浇筑完成。
 2. 光伏区5#桩基施工完成, 12#桩取断桩, 3#、1#、11#光伏区安装光伏板, 1#光伏区安装支架, 4#区施工4#光伏直流电缆, 11#-15#光伏区电缆沟开挖, 1x4电缆穿管, 电池板线连接, 接地焊接。
 3. 外线电控室至1#塔电缆沟回填土(机械)

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

总监(总监代表):

黄泽桐

记录人: 黎建光