

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气: 多云

星期: 周五

气温: 14-30℃

工程名称: 中陆源白水20MW光伏农业科技大棚发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检电控室, 施工情况: 屋面防水卷材施工未做附加层(阴角), 即令其整改把全部阴角加上附加层后做屋面防水, 综合原因停工而无人施工。 2. 巡检光伏区施工情况: 12#区电缆沟开挖损坏光伏板一块。 3. 巡检外线施工情况: 27#基础浇筑完成。 4. 总包单位上级领导来工地检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
渭南三泰 伊斯特 西部抗震		1. 电控室外墙窗台以上直石漆完成, 屋面防水下午开始。 2. 光伏区8-10#电缆沟开挖完成, 11#-15#电池板线连接, 焊接接地排, 1x4直流电缆穿管, 12#区电缆沟开挖。(共计四台机械) 3. 光伏区1# 2# 5# 11# 13# 安装光伏板, 调整支架、拉撑。
其 它 事 项	4. 外线27#基础昨晚砼浇筑完成, 塔基材料备运完成, 变电站设备安装完成。	
本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘明		
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐