

监 理 日 记()

日期: 2017年5月31日

星期: 周三

天气: 晴
气温: 17-31℃

工程名称: 中能能源白水20MW光伏农业科技大棚电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检电控室综合楼. 施工情况.
- 2、光伏区巡检施工情况. 及顶管质量.
- 3、巡检架线施工.
- 4、张弧线圈、接地变进地吊装旁站.
- 5、业主李总来工地巡视工作情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

渭南三泰

1. 电控室窗安装完成80%、油漆完成. 综合楼=层砌体.
2. 设备吊装.
3. 光伏区1#、2#安装光伏板, 4-6#区安装汇流箱. 8-9#区1×4电缆接插头.
4. 电缆线过路顶管第二组完成.
5. 银线变电站接线完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽相 蔡建光 刘明.

记录人:

蔡建光

总监 (总监代表)

黄泽相