

监理日记()

日期: 2017年6月1日

天气: 晴

星期: 周四

气温: 22-35℃

工程名称: 中能环保的20MW光伏电站项目

监理工作情况	<p>1. 巡检电控室、综合楼施工情况</p> <p>2. 巡检光伏区施工情况</p> <p>3. 巡检外线施工</p> <p>4. 全场施工员70人, 光伏区施工人工偏少, 满足不了施工需求, 已跟总包和分包口头沟通, 明天增加施工人数。</p>	
施工情况	承包单位 伊斯特 渭南三泰	施工内容及进度 1. 电控室窗安装完成, 自动化设备安装完成(柜) 灯具安装, 综合楼二层砌体完成80%。 2. 光伏区1#2#12#安装支架光伏板, 1#区、3#、5#区 电缆沟开挖, 5-6#放电缆线, 11-15#光伏区放 直流电缆线, 9#5#光伏板接线, 插头制作。
其它事项	<p>3. 外线1号铁塔电缆线头制作安装。</p> <p>4. 电缆线过路顶管完成2组。</p>	
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘朋	
记录人:	黎建光	总监(总监代表): 黄泽桐