

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 周五

工程名称: 中电能源白水20MW光伏电站项目

天气: 多云
气温: 19-33℃

监
理
工
作
情
况

- 1. 巡检电控室、综合楼、施工情况
- 2. 巡检光伏区施工情况
- 3. 巡检外线施工情
- 4. 项目部人员参加例会(监理), 参加围墙墙体收量, 高压柜进场卸车过程旁站, 设计院以前说高压柜可以从门口进入不用预留口, 现场凿墙而入。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
伊斯特渭南三泰	1. 电控室安装高压柜就位、安装灯具; 高压柜入室而凿墙。设备基础电缆沟施工(SVG)。综合楼二层砌体完成90%。 2. 11#-15#区放直流2x50电缆, 下午3-10#区焊接扁铁, 12#-14#安装支架、光伏板。

其
它
事
项

3. 外线1#塔安装避雷器完成。

本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘朋
记录人: 黎建光
总监(总监代表): 黄泽桐