

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 6 日

星期: 周二

天气: 多云

气温: 13-24℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检电控室、综合楼施工情况: 问题有高柜门开闭不畅, 找王生江说柜垫高、综合楼门厅北侧房间抹灰未到顶板, 张新看后答应重新抹一遍。
- 2、巡检光伏区施工情况。
- 3、县质检站来工地回弹柱板梁强度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

- 1、电控室安装灯具, 补进柜洞已完成, 综合楼一层抹墙
- 2、二层砌砌砖。施工场区整平铺石子路。
- 2、光伏区11#-15#汇流箱接线(250), 7号箱高压电缆
- 3、4#焊接地扁铁。
- 4、高压柜、二次设备接线。(晚上加班至11点)

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘朋

记录人: 黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐