

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 周三

工程名称: 中能绿能白水 20MW 光伏电站项目

天气: 多云

气温: 14-26℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检电控室、综合楼、消防池施工情况, 5号发现问题门上 2、3号已在整改完成, 窗台渗水整改, 复测消防池标高。 2、巡检光伏区施工情况 3、巡检外线施工。 4、资料整理、签收(电控室、箱变、支架基础)。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1、电控室内用电箱接线, 修补渗水点。综合楼二层砌体, 一层内墙抹灰完成四间。3消防水池开挖完成 2、11#-15#区直流电缆接头制作安装完成, 箱变逆变电缆接头制作, 5#区敷设直流电缆, 3-10#区焊接地扁铁。 3、二次设备接线。 4、外线1号塔固定电缆完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐 蔡建光 刘明。		
记录人: 蔡建光		总监 (总监代表): 黄泽桐