

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 周二

工程名称: 中能能源白水20MW光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 16-29℃

监
理
工
作
情
况

- 1. 巡视电控室、综合楼、消防水池施工情况
- 2. 光伏区支架安装巡检.
- 3. 巡检光伏区汇线施工情况.
- 4. 参加陕西中心站土地现场检查资料二天一天, 参加白水县委上午召开的扬尘污染治理会议.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

- 1. 电控室清理垃圾, 综合楼二、三层抹灰, 消防水池焊接止水板完成.
- 2. 冬暖棚, 3#区光伏板安装支架.
- 3. 3-10#背板接线完成7、8、9、10、4区, 11#-15#区汇流箱进线接头制作. 昨晚加理埋设场区(开关站)内电缆, 9#箱遭受耐压试验.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘朋.

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐