

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年6月18日

星期: 周日

天气: 多云

气温: 18-31℃

工程名称: 中能资源白水20MW光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡检综合楼, 消防池施工情况.
2. 巡检光伏区安装光伏板情况.
3. 巡检光伏区汇线情况.

承包单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

伊斯特

1. 综合楼外墙保温挂网(南侧), 二层内墙抹灰, 安装消防池集水池模板.
2. 光伏区3#区安装光伏板剩余9组无组件未完成, 10#区2组未完成, 3-15区3汇流箱开孔电压测试, 1#、2#汇流1×4完成95%, 电控室-SVG电缆沟回填.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘朋

记录人: 黎建光

总监 (总监代表)

黄泽桐

江苏省建设厅监制