

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 29 日
星期: 周四

天气: 多云
气温: 19-33℃

工程名称: 中能南京白320MW光伏电缆项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼、消防水池施工情况, 综合楼外墙南侧抗裂砂浆整改加厚完成, 北侧封底漆涂刷不严, 令其即整改完成, 增加地暖工程地面垫层使用干料, 即找业至令其改正用搅拌熟料施工。 2. 巡检光伏区施工情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1. 综合楼外墙保温底漆完成, 二层采暖工程完成, 消防水池安装顶模板完成。 2. 11#区扁铁防腐防锈漆, 15#14#区绑扎整改汇流箱线路, 电池板背线绑扎。 3. 今日发电量: 9.6万度, 累计量: 75.92万度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄伟桐 蔡建光 刘明		
记录人: 蔡建光		总监 (总监代表): 黄伟桐