

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 周一

天气: 晴

气温: 20-34

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检综合楼, 给排水外网施工情况
- 2、巡检光伏区施工情况
- 3、施工方进行消防^逃全演习。昨天给水管按设计要求已更换, 2#光伏区1×4电缆线连接已整改。
- 4、汇流箱回路核对完成, 核对1-6#光伏区1×4电缆连接情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

1. 综合楼外墙喷涂真石漆, 地暖至分水器至管线铺设, 观光楼梯焊接, 屋面防水完成90%。
2. 11#-15#区接地扁铁焊接, 11#区1×4电缆穿管。
- 7-10#区汇流箱进线绑扎, 背板线路绑扎。
3. 给排水外网施工。(砌井子)

其
它
事
项

4、今日发电量: 8.2万度 累计量: 107.79万度。

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐