

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 周日

天气: 晴

气温: 18-34℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼、消防水池施工情况。 2. 巡检光伏区施工情况。 3. 与业主刘总一起巡检 14-15 区盖板情况, 7# 区盖板巡检, 14-15# 区 3 处深度进行整改, 7# 区盖板下午 5 点整改间隙检查, 5-6# 区电缆沟深度, 为 0.95 米, 1.00 米, 1.03 米。 4. 1、8、10、14、15# 区后台显示个别汇流箱未工作, 明天查找原因。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1. 综合楼二层刮腻子, 观光台喷除真石漆, 一层铺地 下午未施工, 消防水池、溢水池地板浇筑。 2. 5-6# 区电缆沟开挖, 5# 区 1×4 电缆整理绑扎。 7# 区回土盖板, 焊接扁铁防腐。 3. 今日发电量 9.1 万度, 累计量: 150.74 万度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘朋	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐	