

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 周一

天气: 多云

气温: 20-35℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼、施工情况.
2. 巡检光伏区施工情况.
3. 上午参加关于停电整改消缺安排会议, 业经下发17-07-10工程联络单.
4. 巡检综合楼发现防火门安装不水平, 即找施工方令其整改.
5. 汇流箱个别模块已损坏, 通知厂家维修.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 综合楼二层内墙刮腻子, 观光台做防水, 防火门安装, 门口抹灰找口. 清理现场.
2. 3-4#区电缆沟开挖; 3-5#区1x4电缆线整理绑扎; 7#区焊接地扁铁.
3. 14#-15#-12#区电缆沟回填土. 完成70%.

其
它
事
项

4. 今日发电量: 8.64 万度, 累计量: 159.38 万度.

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光 刘朋

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐