

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 19 日

天气: 多云

星期: 周三

气温: 25-35℃

工程名称: 地能源白水20MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡检光伏区施工情况. 2. 巡检综合楼施工情况: 二层卫生间地面未按要求低于室内; 找平工立即整改完成. 3. 巡检厂区内道路安装模板情况.	
施 工 情 况	承包单位 伊 斯 特	施工内容及进度 1. 综合楼西侧道路安装模板. 2. 综合楼二层贴地; 一层客厅贴墙(完成). 散水完成90%, 一层穿线. 3. 光伏区14#区路基施工, 6#区焊接扁铁、刷防腐、防锈漆, 1#2#1x4电缆线绑扎、穿管.
其 它 事 项	4. 今日发电量: 9.96万度 累计量: 239.9万度	
本日现场监理人员: 黄泽桐 蔡建光 刘明 记录人: 蔡建光 总监(总监代表): 黄泽桐		