

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 周六

天气: 晴

气温: 24-37℃

工程名称: 中地能源自给 20MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检光伏区施工情况, 2#区 2#铁塔处 2x90 电缆割断。(20-30米)。
- 2、巡检综合楼施工情况。布蓬牛腿梁焊接不规范、焊机小、焊接不严、点焊等问题。找王生江立即通知焊工整改。
- 3、巡检厂前区道路施工情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

- 1、光伏区 1#-2#区 1x4 电缆管穿。3-6#区电缆沟铺砖, 防腐, 防锈(扁铁)。11-15#区放线。铺路基石。
- 2、综合楼外墙底部找补腻子, 刷底漆, 一层二层贴踢角线, 完成。

其
它
事
项

3、综合楼东、北侧砼道路施工。

4、今日发电量: 10.2 万度电, 累计发电量: 281.17 万度电

本日现场监理人员

黄泽桐

蔡建光

刘明

记录人:

蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐