

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 24 日

星期: 周一

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 23-38℃

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检光伏区施工情况, 场区道路施工个别点有草根即令其捡起。
- 2、巡检综合楼施工情况, 雨蓬牛腿梁焊接整改完成, 符合焊接要求。
- 3、巡检厂前区道路施工情况, 个别路基压坏令其重新夯实。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 光伏区11-15#区路基石铺平, 5#区坎地线路穿管, 3#区电缆沟盖砖, 1-2#区电池板线路喷涂标示牌, 8-10#区西侧焊接地扁铁。
2. 综合楼外墙底部喷涂真石漆, 改雨蓬焊接上人屋面备料。
3. 厂前区6米道路砼浇筑完成3条。

其
它
事
项

4. 今日发电量: 10.36万度电, 累计发电量: 291.53 万度电。

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘朋

总监 (总监代表):

黄泽桐

记录人:

黎建光