

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 周四

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏电站项目

天气: 多云
气温: 21-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼、厂区道路施工情况。 2. 巡检光伏区施工情况。 3. 与业主刘总一起在 11-15# 检查路基石厚度: 为 13、15、17、14、12、5 (老杨在场)、16、9、14 (单位 CM)。厚度不够的老杨表示拉料整改。	
施 工 情 况	承包单位 伊 斯 特	施工内容及进度 1. 综合楼一层刮腻子, 止上人屋面贴砖完成 80%, 铺路石与楼之间路牙石。 2. 光伏区 7# 区电缆沟回填土, 2# 区电缆沟深度整改。
其 它 事 项	3. 今日发电量: 7.98 万度电, 累计发电量: 317.76 万度电	
本日现场监理人员: 黄泽桐 蔡建光 刘明		
记录人: 蔡建光		总监 (总监代表): 黄泽桐