

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 30日

星期: 周日

天气: 晴

气温: 17-28℃

工程名称: 中能集团白山水20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡检综合楼、厂区路施工情况。综合楼内墙刮腻子、阴阳角不顺直, 找王生建即令其改正。
2. 巡检光伏区施工情况。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

伊 斯 特

1. 综合楼内墙墙面打磨平, 找补阴阳角。厂区道路安装路沿石, 门卫室贴地完成。路与电控室、综合楼人行通道施工。
2. 1-7#区电缆沟机械回填土、埋电缆桩。

其 它 事 项

3. 今日发电量: 8.45万度电。累计量: 332.01万度电。
4. 昨天发电量: 3.15万度。

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐