

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 周一

工程名称: 中地能海水20MW光伏电桩项目

天气: 晴
气温: 20-29℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检光伏区施工情况; 5#区5H04汇流箱连接器 烧坏, 已通知运维. 2. 巡检综合楼、道路、地暖管线施工.	
施 工 情 况	承包单位 伊 斯 特	施工内容及进度 1. 11-15#光伏区内线管防火泥封堵, 12#路基因雨 冲刷成坑, 个别线路人工挖沟埋设(如14#区), 3- 10#区场区道路放线、机械整平, 3#区电缆沟回 填土。 2. 综合楼地暖外线埋设, 内墙打磨平、门进
其 它 事 项	场安装(下午), 浇筑电桩室门口道路, 门卫室 喷真石漆, 道路安装路沿石。 3. 今日发电量: 9.9万度, 累计: 341.91万度电.	
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐	