

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 8 月 1 日

星期: 周二

天气: 多云

气温: 20-30℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

- 1、巡检光伏区施工施工, 和黄总一起分析5H04汇流箱连接器烧坏尾因认为松动引起..
- 2、巡检综合楼、道路施工情况.
- 3、与业主一起在工地巡检施工情况.(李总)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

1. 防火泥线管封堵11-15#区完成: 3-15#区箱逆变接地刷漆, 3-6#区焊接扁铁, 场场区道路整平.
2. 综合楼内墙打磨平, 照明线接头焊接, 门到场安装, 道路安装路沿石.
3. 今日发电量: 9.21万度电. 累计: 34712 万度电

其 它 事 项

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐