

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 2 日

星期: 周三

天气: 晴
气温: 20-31℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏区施工情况: 5H04 汇流箱线路整改。
2. 综合楼施工情况: 门厅铝合金门两侧样式略有改动。业主副总说不影响使用功能不在调整。按加工好样式施工。
3. 白水县四大领导班子, 来工地视察。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 光伏区 9-15[#]区 1×4 电线线路编号喷漆, 3-10[#]区场区道路整平, 箱逆变高压线穿管。8-10[#]区人工埋设回换电缆沟。
2. 管理区内道路安装路沿石完成, SVG、接地变、线路穿管, 综合楼门厅处安装铝合金门, 刷乳胶漆。

其
它
事
项

漆。

3. 今日发电量: 7.44 万度, 累计: 358.56 万度电。

本日现场监理人员

黄泽桐

蔡建光

记录人:

蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐