

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月3日

星期: 周四

天气: 晴

气温: 20-34℃

工程名称: 中能能源自给20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视综合楼、厂区道路施工情况。
2. 巡视光伏区施工情况。1区、7区接地扁铁埋设深度不符合要求, 即令其整改到符合要求深度后再回填土。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 综合楼内门口安装, 电器安装, 门卫电器安装, 厂区道路路沿石安装。
2. 1-2#区电缆沟回填土, 7#-10#区箱变回填土, 喷涂线路编号, 5#区防火墙封堵, 1-2#区焊接地扁铁, 场内道路整平, 3-10#完成80%。

其
它
事
项

3. 今日发电量: 1.11 万度电, 累计: 369.67 万度电。

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐