

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 4日

星期: 周五

天气: 晴

气温: 22-36℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏区施工情况. 箱变接地整改完成.
2. 巡检综合楼. 厂内道路施工情况. 雨蓬刷漆有流坠现象. 即令其整改完成.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 1-6#区箱变回换土完成. 防火泥封堵完成. 5-6#区电缆路编号喷漆, 3-10#区场内道路路基整平完成. 2#箱变接地整改完成.
2. 综合楼雨蓬安装刷漆. 内外门安装. 电器安装. 开关控制箱线路. 厂内道路安装路沿石.

其
它
事
项

3. 今日发电量9.87万度; 累计: 379.54万度电.

本日现场监理人员

黄泽桐 蔡建光 刘明.

记录人:

蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐