

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月8日

星期: 周二

天气: 晴

气温: 18-31℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏区施工情况.
2. 巡检电控室. 综合楼施工情况.
3. 由业主刘总一起检查地暖外线, 破坏散也有. 土建修补, 内竖向管道装饰包裹. 外线出地管道做保温. 检查设备接地焊接面积.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特.

1. 3-10#区路基压实一台机械, 放线. 路基石进场. 1-2#区路基压实一台机械, 1-15#区箱逆变编号喷漆完成. 电控室. 设备接地刷双色漆. 1#区各相接地焊接. 5#区支架材料运输.
2. 综合楼内门安装, 管理区道路安装路沿.

其
它
事
项

3. 今日发电量: 11.69 万度, 累计: 409.59万度电

本日现场监理人员

黄泽桐. 蔡建光. 刘明.

记录人: 蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐