

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

星期: 周三

工程名称: 中世能源白水20MW光伏电站

天气: 晴

气温: 18-33℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼施工情况	
	2. 巡检光伏区施工情况	
	3. 与业主刘总一起再次核实未安装电池板组数。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊 斯 特	1. 综合楼给排水管道施工, 门卫室台阶抹灰 旗杆台贴砖 2. 5#光伏区装支架, 在车位北3-10#光伏区运 煤碎石, 2#区开始给接地扁铁刷绿黄相间 漆。防火胶泥整改。箱变楼梯台阶浇筑。 送车
其 它 事 项	上午进场4辆组件, 及卸货。 今日发电量: 10.04万度电 累计发电量: 48139万度电	
本日现场监理人员		黎建光 刘朋
记录人: 刘朋		总监 (总监代表): 刘七发