

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 周六

天气: 多云

气温: 16-23℃

工程名称: 中地能源白水20兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼施2情况 2. 巡检光伏区施2情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊 斯 特	1 综合楼做楼梯台阶扶手及无障碍道路扶手施工. 2. 4# 5#光伏场区汇1X4mm ² 线, 5#光伏区装太阳 能电池板, 5# 6#光伏区铲车推碎石修场区道路 3. 宁夏施工队伍回家老家过传统节日“古尔邦节”
其 它 事 项	今日发电量: 5.05万度 累计发电量: 562.54万度.	
本日现场监理人员		翟建光 刘朋
记录人: 刘朋		总监 (总监代表): 刘士发