

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 3日

星期: 周日

天气: 多云

气温: 14-20℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏区施工情况
2. 上午接地连接无人施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 1#光伏区装支架施工 11#光伏区支架焊接扁铁施工 12#光伏区汇1x4mm²线施工
- 1#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#光伏区场区道路碎石铺设完成。
2. 宁夏施工队返回老家过传统节日“古尔邦节”

其
它
事
项

今日发电量: 4.41万度

累计发电量: 566.9086万度

本日现场监理人员

黎建光 刘朋

记录人:

刘朋

总监 (总监代表):

刘士发