

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 周一

工程名称: 中电能源白水20兆瓦电站

天气: 中雨

气温: 15-20℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检光伏区施工情况	
施 工 情 况	承包单位 伊 斯 特	施工内容及进度 1. 3#光伏区装支条施工 11#光伏区焊接扁铁 12#光伏区汇1X4mm ² 线施工。 下午下雨 无人施工。
其 它 事 项	今日发电量: 217万度 累计发电量: 569.05万度	
本日现场监理人员	黎建光 刘朋	
记录人: 刘朋	总监 (总监代表): 刘士发	