

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水201K瓦电站项目.

日期	2017年9月6日 星期三	气候	晴	气温	17-26℃
监理单位动态: 监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人施工.					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	2#光伏区装支架施工, 3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#光伏区人工整平路面碎石施工, 11#、12#光伏支架焊接扁铁施工。				
检查发现的问题	1. 综合楼西侧散水冲坏, 存水. 2. 12#新装组件个别无平垫及弹簧垫.				
处理措施、意见、结果	1. 已联系总包刘胜德沟通此事. 2. 总包已安排人员整改.				
协调内容或其他	今日发电量: 11.9万度 累计发电量: 583.1248万度				
记录人	刘明	总监签阅	刘士发		