

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水风电电站

日期	2017年9月9日 星期六	气候	雨	气温	15-22℃
监理人员动态:	监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	20人施工				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	管理区铲车及人工进行大门口管理区内的场地平整施工。1# 3#光伏区汇线 1X4mm² 线缆施工, 3#光伏区内支架斜拉索撑施工。12#光伏区人工开挖电缆沟施工。 下午开始降雨, 工地无人施工。				
检查发现的问题	3#区 1X4 电缆线穿管无弯头。				
处理措施、意见、结果	即整改完成。				
协调内容或其他	今日发电量: 2.66万度 累计发电量: 595.3216万度				
记录人	刘朋		总监签阅	刘士发	