

监 理 日 志

工程名称: 中能能源白水2011年电站

日期	2017 年 9 月 11 日 星期二	气候	晴	气温	13-25℃
监理单位动态:	监理 2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70 人 施工				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	保安楼真石漆整改施工 管理区路灯安装施工 3#光伏区电池板安装施工。4#光伏区支架斜拉撑施工 6#光伏区 2 组人员焊支架扁铁施工。2#、11#、12#、13#、14#、15#光伏区铲车及人工铺厂区道路碎石施工。15#光伏区割草施工。3#光伏区电缆沟铺砖及人工回施工。				
检查发现的问题	光伏区道路铺好碎石完工后,有车辆压毁路面				
处理措施、意见、结果	已通知施工队管理人员进行整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 11.795 万度 累计发电量: 615.0721 万度				
记录人	刘 朋	总监签阅	刘士发		