

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦电站

日期	2017年9月13日 星期三	气候	晴	气温	15-26℃
监理人员动态:	监理2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人施工				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	保楼一层、二层顶面打扫卫生,一层上下水管道PVC密封,管理企业张贴企业名称及企业logo施工。3#光伏区贴太阳能地板,5#光伏区支架安装施工。6#光伏区太阳能地板盖板线及支架斜拉撑施工。5#、6#、7#光伏区人工修理道路碎石。2#廊道及耕地。				
检查发现的问题	光伏支架斜拉撑没有上紧。				
处理措施、意见、结果	已通知施工队管理人员。				
协调内容或其他	今日发电量: 11.41万度 累计发电量: 634.2682万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		