

监 理 日 志

工程名称: 中能源白水220kV变电站

日期	2017年7月15日 星期五	气候	多云	气温	15-24℃
监理人员动态: 监理人员2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队员18人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 1MW背板线连接完成70%, 清理安装垃圾.(5h) 2. 综合楼消缺基本完成; 划分停车位.(4h) 3. 11区、15区农业公司锄草.				
检查发现的问题	4. 2区箱变处电缆沟回填15米.. 5. 项目部全体人员参加工程例会. 15区电缆沟发现深坑, 找施工单位张毅令其整改消缺.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 45万度. 累计发电量: 646.43万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		