

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站.

日期	2017年9月16日 星期六	气候	小雨	气温	15-23℃
监理单位动态: 监理2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队员: 12人.					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	1. 南区机械除草完成(敞开式), 13区人工除草。 2. 路灯、综合楼照明, 通过三天照明后, 施工方人员今天撤场。 3. 3区1MW组件背板连线完成20%。5区1X4电缆线				
检查发现的问题	绑扎、组件输入线接头连接。 4. 施工队人员因内部矛盾, 经总包、业主、监理协调无果后, 封堵施工大门(北区)。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 4.05万度。 累计发电量: 650.41万度				
记录人	蔡建光		总监签阅	刘士发	