

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站.

日期	2017年9月17日 星期三	气候	多云	气温	16-25℃
监理人员动态: 监理人员2人.			材料进场、取样见证、合格情况: 排水沟盖板昨晚进场一车.		
施工方人员动态: 12人. 施工人员.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 南区14-15区人工锄草, 11区进行农耕. 2. 5区线路、接头绑扎连接完成. 3区. 背板线连接完成90%. (1MW组件).				
检查发现的问题	3. 检查发现 5区电缆沟个别地方盖板压在电缆线上, 找管理人员张毅令其即整改到位.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 9.52万度. 累计发电量: 659.94万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		