

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	15-27℃
监理单位动态: 监理单位2人		材料进场、取样见证、合格情况: 进场沟盖板2车.			
施工方人员动态: 施工人员:					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 排水沟盖板施工完成90%。 2. 11-15区清理垃圾完成。				
检查发现的问题	3. 1、4、6区1MW组件线路绑扎。 4. 14-15区、12区3台机械进行农耕。 5. 与运维一起巡检汇流箱问题(显示反馈等)发现1MW组件没有在箱逆变器里投入运营, 即投。5H-14				
处理措施、意见、结果	汇流箱打开后有焦味即断开, 找汇线人员进行消缺。 6. 施工资料签字。				
协调内容或其他	今日发电量: 8.83万度 累计发电量: 682.53万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		