

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月21日 星期四	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态: 监理2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员: 15人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 采暖用光热源地平整完成。 2. 管理区内排水沟盖板施工完成。				
检查发现的问题	3. 组串与组串接地连接刷防锈漆开始。 4. 2区开始刷柱头防锈漆。 5. 13区-14区春棚锄草完成50%。 6. 与业主刘总一起在工地巡检, 综合楼资料签字完成交建设项目部。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 10.49万度电 累计发电量: 693.03万度。				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		