

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站.

日期	2017 年 9 月 23 日 星期六	气候	阴	气温	15-26℃
监理人员动态: 监理 2 人.			材料进场、取样见证、合格情况: 水泥进场 7 吨, 有厂家合格证 石子场一车.		
施工方人员动态: 施工人员: 16 人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、电控室灯具拆除, (控制室) 木装修开始。 2、光热源地基基础开挖, 灰土回填夯实完成.				
检查发现的问题	3、4 区桩头防锈完成, 11 区开始防锈。 4、汇线人员检查线路运行情况。 5、4 区农业公司锄草完成。 6、巡检发现 1H-3 汇流箱接头有烧坏现象, 令安装人员即整改完成。				
处理措施、意见、结果	7、补签施工资料。 8、光热源基础无设计图, 有厂家图, 此情况已找现场负责人出设计院图纸, 及材料送检。并告知了业主刘总。				
协调内容或其他	今日发电量: 7.31 万度 累计发电量: 705.23 万度				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	