

# 监 理 日 志

工程名称：中地能源自建20MW光伏电站

日期	2017年9月24日 星期日	气候	多云	气温	17-25°C
监理人员动态:	监理2人				
施工方人员动态:	施工人员16人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度部位情况	1. 电控吊顶木装饰施工。3#光伏区机房刷草施工 先热源地基基础钢筋及浇筑施工。11#光伏区桩头除锈及做防腐漆施工，及光伏支架焊接扁铁刷漆施工。补签施工资料。				
检查发现的问题	发现10#光伏区10#汇流箱北边一排，从西数第3块组件损坏。				
处理措施、意见、结果	已通知施工队管理人员进行整改。				
协调或其他内容	今日发电量：8,5932 万度 累计发电量：713,8746 万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		