

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦电站项目

日期	2017年10月1日 星期日	气候	多云	气温	12-21℃
监理人员动态:	监理 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 一辆进场一车普通烧结粘土 石方 规格 240×115×53 进场场区围栏防盗刺铁丝			
施工方人员动态:	施工人员 15人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	保合楼网线施工完成, 光热源基础钢筋混凝土浇筑完成及铲车堆土填埋基础施工. 农业公司监建地面浇筑混凝土支模及道路支模施工, 11#、12#光伏场区农业公司播种小麦施工.				
检查发现的问题	发现供水管道破坏 漏水				
处理措施、意见、结果	已通知总包单位侯少波对此进行整改.				
协调内容或其他	今日发电量: 2.695万度 累计发电量: 736.2085万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		