

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水201K瓦光伏电站项目.

日期	2017 年 10 月 8 日 星期日	气候	雨	气温	13-21℃
监理单位动态: 监理 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 15 人					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	光热源设备用全站仪定位,定标高. 焊工焊接螺栓. 设备安装施工. 1#.2#光伏区来增农业公司割草施工及用农具埋已经播好的麦种子. 下午下雨场区内无人施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 0.9355万度 累计发电量: 7520435万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		