

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 10 月 14 日 星期 六	气候	阴转小雨	气温	8-16°
监理单位动态:	监理 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 围栏基础进场一车砖 光热源水箱进场一车砖 共计2车砖 规格 240x115x53		
施工方人员动态:	施工人员 15人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	光热源设备安装及水箱开挖, 绑钢筋, 浇筑混凝土施工。 4#光伏区 1x4mm ² 电线电缆线不通电, 人工挖出去掉PVC管 进行排查线路, 4#箱逆变排查故障。				
检查发现的问题	巡检光热浇筑砼浇筑, 钢筋保护层不够。				
处理措施、意见、结果	令其重新增加钢筋保护层, 并汇报业主刘总。				
协调内容或其他	今日发电量: 累计发电量:				
记录人	刘朋		总监签阅	刘士发	