

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦光伏电站项目

日期	2017 年 10 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	8-19℃
监理人员动态:	监理 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 国粮基础砌筑进场一车砖 规格 240x115x53 (mm)			
施工方人员动态:	施工人员 20 人				
施工机械动态:	施机械运转正常				
施工进度情况	光热源设备安装施工。3#光伏区围栏安装防盗刺网施工。8#、9#、10#光伏区农业公司除草施工。2#、8#光伏区宁夏伊斯特支架紧固斜拉撑消缺施工。				
检查发现的问题	巡检发现 8#区 4 号汇流箱处的光伏桩身桩身破损严重, 外露钢筋。				
处理措施、意见、结果	已通知总包刘照胜进行整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 累计发电量:				
记录人	刘明	总监签阅	刘士发		