

监 理 日 志

工程名称: 中地能院20MW光伏农业科技大棚电站项目

日期	2017年10月21日 星期六	气候	多云	气温	10-21℃
监理单位动态	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态	施工人员22人				
施工机械动态	机械设备运转正常				
施工进度情况	1、电控室地面铺贴瓷砖开凿完成。(预验单) 2、消防水池四周回填完成。(10月4日联系单) 3、南区支架安装有缺(拉撑)。				
检查发现的问题	4、7#降单、农业用水管道布线,南区开始。 5、7区及有落差围墙安装防盗网,与业主刘总巡查发现有30米左右防盗网靠近生产路,即令其明天整改。 6、光热源设备安装槽型玻璃完成。 7、与业主刘总一起核对光伏区组件数量完成,并于				
处理措施、意见、结果	总包核实数据一致。 8、与刘总一起检查6-10区有缺情况,个别拉筋不紧,组件有缺(平整)。11区有损坏组件两块,已通知总包。				
协调内容或其他	协调减压阀安装事宜。(总包、业主)。				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		