

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目.

日期	2017年10月25日 星期三	气候	阴雨	气温	8-13℃
监理人员动态: 监理1人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工方人员: 18人.					
施工机械动态: 机械设备转正常.					
施工进度情况	1. 光热源设备运转调试.(下午) 2. 农业公司临建地面拆除模板完成.(上午)				
检查发现的问题	3. 综合楼门窗雨蓬消缺, 业至运维跟踪..(下午) 4. 电控室雨蓬渗水今天未修改, 窗台修补腻子完成.(下午) 5. 水池处除草完成.(下午) 6. 7区焊接扁铁组与组之间连接. 巡检发现现为单面焊接. 即令其停止焊接整改单面焊接扁铁, 并通知				
处理措施、意见、结果	管理人员: 王工, 杨杰两人. 7. 管理区路灯消缺完成. 8. 3区线人员检查组件不发电问题.(运维单据)完成50%.				
协调内容或其他	今日发电量: 1.82万度. 累计发电量: 833.98万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		